

Приложение 1
к распоряжению Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира

Наименование проекта Приобретение и установка оконных блоков для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Богатищевский детский сад» по адресу Московская область, городской округ Кашира, поселок Богатищево, улица Новая, дом №11

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
150 000,00	119 000,00	29 500,00	1 500,00	149 900,00	118 920,67	29 480,33	1 499,00	149 900,00	118 920,67	29 480,33	1 499,00	0	

* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) –27.08.2021г.;

4.Дата окончания выполнения работ по реализации проекта –05.10.2021г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Голубев Андрей Алексеевич

(Ф.И.О.)

(подпись)

Заместитель главы администрации городского округа Кашира:

Зосимова Светлана Романовна

(Ф.И.О.)

(подпись)



Дата «09» _____ 20__ г.

(Handwritten signature)