

Приложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 №13

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 №13)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Кашира

Наименование проекта: Приобретение и установка оконных и дверных блоков для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Ожерелье» филиала «Никулинский сельский Дом культуры» по адресу: Московская область, городской округ Кашира, деревня Никулино, ул. Советская, д.33

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
165 000, 00	130 350, 00	33 000, 00	1 650, 00	164 049, 80	129 599, 34	32 809, 96	1 640, 50	164 049, 80	129 599, 34	32 809, 96	1 640, 50	

* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) –25.10.2023 г.;

4.Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 06.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).


Инициатор (представитель инициативной группы):

Голубев А.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Шувалов М.Н.
(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.



Дата « » 20__ г.

